



Cuenta Pública 2021
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: **ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, 100**

Al 31 de DICIEMBRE de 2021

CLAVE PRESUPUESTARIA	IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	NÚMERO DE CONTRATO	UBICACIÓN DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	TIPO DE EJECUCIÓN	BIENES PROPIOS	AVANCE		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
								FÍSICO %	FINANCIERO %	CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE
F00-124-10-02-01	1235-001-0169 REPAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE AVENIDA JALISCO, TRAMO DE AVENIDA JARDÍN A CALLE OAXACA	OP-ATIZA-LP-BANOBAS-001/2014	UBICADA EN COLONIAS ADOLFO LÓPEZ MATEOS, AMPLIACIÓN ADOLFO LÓPEZ MATEOS, LOS OLIVOS, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA	02-09-14	30-11-14	C		90.00	90.00	101	RPM	12,900,296.53
F00-124-10-02-01	1235-001-0172 PAVIMENTACIÓN DE LA AV. BICENTENARIO, TRAMO DE VILLA UNIÓN A VILLA REAL	OP-ATIZA-LP-BANOBAS-002/2014	UBICADA EN VILLAS DE LAS TORRES, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA	29-08-14	27-10-14	C		82.00	82.00	101	RPM	7,897,847.96
F00-124-02-02-01	1235-001-0191 INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO Y OBRAS DE URGENCIA EN DIFERENTES INSTALACIONES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	OP-ATIZA-AD-RP-018/2015	UBICADOS EN VARIAS COLONIAS DEL TERRITORIO MUNICIPAL, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	31-08-15	29-09-15	C		80.00	76.00	101	RPM	379,653.88
F00-124-10-02-01	1235-001-0192 DEPORTIVO MÉXICO NUEVO, SEGUNDA ETAPA 1235-006-0062	LO-81501388-N17-2014	UBICADA EN COL. MÉXICO NUEVO, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	18-05-15	16-10-15	C		82.00	82.00	610 Y 101	PROYECTOS DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014	1,341,926.70
F00-124-02-02-01	1235-001-0236 CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN UNA SEGUNDA ETAPA DEL DIF MUNICIPAL	ATIZA-DiyOP-LP-RP-024/2018	UBICADO EN CALLE ACAMBAY S/N, COLONIA LOMAS DE ATIZAPÁN, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	28-08-18	15-11-18	C		56.00	56.00	110101	RPM	7,904,669.63
F00-124-02-02-01	1235-001-0245 REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE RÍO COLORADO TRAMO DE AV PEDRO VELÁZQUEZ A CALLE DR. GUSTAVO BAZ	ATIZA-DiyOP-IR-FEFOM-043/2018	UBICADA EN LA COLONIA MÉXICO NUEVO, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	06-12-18	06-12-18	C		89.00	89.00	110101	RPM	2,976,920.56
F00-124-02-05-01	1235-001-0252 CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 0846, JAIME SABINES CON C.C.T. 15EES1289 PUBLICADA EN CALLE VICENTE GUERRERO S/N 1235-002-0167	ATIZA-DiyOP-IR-FISM-015/2018	UBICADA EN CALLE VICENTE GUERRERO S/N, COLONIA DEMETRIO VALLEJO, MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	05-07-18	02-10-18	C		94.00	94.00	250101	FISM 2018	80,925.64
F00-124-02-05-01	1235-001-0253 CONSTRUCCIÓN DE AULA, DIRECCIÓN Y MÓDULO SANITARIO EN EL PREESCOLAR HERMANAS ABASOLO 1235-002-0165	ATIZA-DiyOP-IR-FISM-014/2018	UBICADO EN CALLE OROPEZA S/N, COLONIA EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	16-07-18	13-10-18	C		50.00	50.00	250101	FISM 2018	815,703.04
F00-124-02-05-01	1235-001-0255 GRADAS METÁLICAS Y FIRME DE CONCRETO EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI, UBICADA EN CALLE FRONTERA S/N	ATIZA-DGDT-AD-RP-007-2019	COLONIA LOMAS DE SAN LORENZO, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	14-06-19	28-06-19	C		79.00	79.00	110101	RPM	372,440.41
F00-124-02-05-01	1235-001-0258 PINTURA EXTERIOR Y ADECUACION DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN EL JARDÍN DE NIÑOS VICTORIA CHAIX, UBICADA EN HOGAR DE LA SIMPATÍA S/N	ATIZA-DGDT-IR-RP-003-2019	COLONIA HOGARES DE ATIZAPÁN, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	24-06-19	08-07-19	C		100.00	99.22	110101	RPM	423,407.27
F00-124-02-02-05	1235-001-0260 "OBRA DE CONTINGENCIA" REPARACIÓN DE 12 DEPARTAMENTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	ATIZA-CONTINGENCIA-DGDT-AD-RP-001-2019	FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE ATIZAPÁN, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	12-08-19	10-10-19	C		100.00	100.00	110101	RPM	1,075,729.28
F00-124-02-02-01	1235-001-0272 CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UBICADA EN BLVD IGNACIO ZARAGOZA ESQ. MARIANO MATAMOROS	ATIZA-DGDT-AD-RP-039-2019	COLONIA JOSÉ MARIA MORELOS, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	23-10-19	28-05-20	C		93.12	93.12	110101	RPM	226,235.85
F00-124-02-05-01	1235-002-0176 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIO COLÍN SÁNCHEZ, UBICADA EN AV. IGNACIO ZARAGOZA S/N	ATIZA-DGDT-IR-FISM-033-2019	COLONIA HOGARES DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	23-09-19	21-11-19	C		100.00	100.00	250101	FISM 2019	875,514.30
F00-124-02-02-01	1235-008-0073 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE BUGAMBILIA TRAMO DE AV. GOLONDRINAS A EL ANDADOR ROBLE	ATIZA-DiyOP-IR-FEFOM-035/2018	UBICADA EN LA COLONIA EL CHAPARRAL, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	16-11-18	30-12-18	C		93.00	93.00	260101	FEFOM 2018	1,400,068.46
F00-124-02-02-01	1235-008-0076 BACHEO EN CALLES DE TODO EL MUNICIPIO	ATIZA-DiyOP-IR-FEFOM-053/2018	UBICADO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	19-11-18	18-12-18	C		99.84	99.84	260101	FEFOM 2018	3,661,799.58
F00-124-02-05-01	1235-008-0108 CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CONALEP ATIZAPÁN 1 CON CLAVE 15DPT001 UBICADO EN AV. TEOTIHUACAN Y RUIZ CORONA	ATIZA DGDT IR FEFOM 070 2020	COL LOMAS DE ATIZAPÁN, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO	01-12-20	28-12-20	C		100.00	100.00	260101	FEFOM 2020	1,296,315.95
								TOTAL				48,628,455.04

En fecho protestado de decir verdad declaramos que los firmados en las firmas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del autor

LIC. PEDRO DAVID RODRIGUEZ VILLEGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Atizapán de Zaragoza
2022 - 2024

DR. EN A.P. JOSÉ ORTEGA BISS
TESORERO MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA
ESTADO DE MÉXICO
2022 - 2024

MTR. EN A. HORACIO ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. ARQ. EDGAR VAZQUEZ MOLINA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Atizapán de Zaragoza
2022 - 2024

